

1.2	Утверждение проектной документации								
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	90	90		
3.1	Подготовка трасса								
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	90	90		
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	90	90		
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	90	90		
3.5	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	30	30		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	30	30		

п.1.1.4. Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	45	45		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5	Утверждение проектной документации								
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	15	15		
3.1	Подготовка трасса								
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	30	30		
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	25	25		
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	20	20		
3.5	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	20	20		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	20	20		

п.1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	55	55		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5	Утверждение проектной документации								
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	30	30		
3.1	Подготовка трасса								
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	35	35		
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	25	25		
3.5	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	10	10		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	10	10		

п.1.3. Создание системы телемеханики и связи

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	55	55		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП								

1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	60	60		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.1.	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка								
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	55	55		
3.1.	Подготовка трассы								
3.2.	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100	100		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	70	70		
3.4.	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50		
3.5.	Завершение строительства								
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	30	30		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	30	30		
п.2.2.1. Технологическое присоединение									
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
2.1.	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.1.	Подготовка трассы								
3.2.	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.3.	Монтаж основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.4.	Пусконаладочные работы	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.5.	Завершение строительства								
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
п.3.2. Приобретение машин и механизмов									
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
2.1.	Заключение договора поставки	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
3.2.	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	45	45		

* Заполняется согласно приложению 3.2.