

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.



(подпись)

09 ноября 2018 года
М.П.

Отчетный период: 9 месяцев 2018 года

по состоянию на 09 ноября 2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Принцип невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания	
		план		факт						
		начало	окончание	начало	окончание					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
п.1.1. Реконструкция трансформаторных и иных подстанций										
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100				
1.1	Получение заявки на ТП									
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП									
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100				
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									
1.5	Утверждение проектной документации									
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100				
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100				
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100				
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
3.1	Подготовка трассы									
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
3.5	Завершение строительства									
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
4.1	Комплексное опробование оборудования									
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	50	50			
п.1.1.2. Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов										
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20			
1.1	Получение заявки на ТП									
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП									
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100				
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									
1.5	Утверждение проектной документации									
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20			
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100				
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100				
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
3.1	Подготовка трассы									
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
3.5	Завершение строительства									
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
4.1	Комплексное опробование оборудования									
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	80	60			
п.1.1.3. Реконструкция линий электропередачи										
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20			
1.1	Получение заявки на ТП									
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП									
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100				

1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20		
2.	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.1.	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	60		
3.1.	Подготовка трассы								
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	60		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	60		
3.4.	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	60		
3.5.	Завершение строительства								
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	100		

п.1.1.4. Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100			
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	20		
2.	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100			
2.1.	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100			
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		
3.1.	Подготовка трассы								
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		
3.4.	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		
3.5.	Завершение строительства								
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	40	30		

п.1.2. Создание систем противодивергентной и режимной автоматики

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	30		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	30		
2.	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.1.	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		
3.1.	Подготовка трассы								
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		
3.4.	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		
3.5.	Завершение строительства								
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	50		

п.1.3. Создание системы телемеханики и связи

1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	45	45		
---	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----	----	--	--

1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5	Утверждение проектной документации								
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	100			
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	40		
3.4	Пусконаладочные работы	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	40		
3.5	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	40		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	100	40		
п.2.2.1. Технологическое присоединение									
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
1.5	Утверждение проектной документации								
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
3.3	Монтаж основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
3.4	Пусконаладочные работы	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
3.5	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	75	25		
п.3.2. Приобретение машин и механизмов									
2	Организационный этап	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	70	30		
2.1	Заключение договора поставки	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	70	30		
3.2	Поставка основного оборудования	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	70	30		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	70	30		
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	70	30		

* Заполняется согласно приложению 3.2.