

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2017 г., млн. рублей с НДС (12 месяцев 2017 г.)

с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [учетный год]												Освобождено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (сформировано актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	уточнения по результатам утвержденной ПСИ	уточнения по результатам утвержденных процентов						
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО	259 210	259 210	262 068	29 055	29 055	53 112	43 663	50 630	78 560	126 414	110 490	262 068	110 489	260 609	110 020	-2 859							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1 476	1 476	1 476	0,000	0,000	0,000	0,000	1 476	1 476	0,000	0,000	1 476	0,000	1 476	0,000	0,000							
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.2	Создание системы теплоснабжения и связи	1 476	1 476	1 476	0,000	0,000	0,000	0,000	1 476	1 476	0,000	0,000	1 476	0,000	1 476	0,000	0,000							
1.2.2	Монтаж телемеханики в ВП и ТП, подержание реконструкции счетчиков материалов, оборудования, работ, проекта	1 476	1 476	1 476	0,000	0,000	0,000	0,000	1 476	1 476	0,000	0,000	1 476	0,000	1 476	0,000	0,000							
2	Новое строительство	246 225	246 225	249 130	29 055	29 055	45 423	36 221	48 285	76 513	123 463	107 341	249 129	107 341	248 659	106 871	-2 905							
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	30 340	30 340	29 560	0,000	0,000	0,000	2 768	2 862	0,094	27 478	26 698	29 560	26 698	29 090	26 228	0,780							
2.1.1	Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до ВП (ТП) сечением 3х240 мм ² разном сечевых с инсомом 100%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.1.2	Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм ² от центров питания до ВП (ТП), имеющих один питающий кабель	2 862	2 862	2 862	0,000	0,000	0,000	2 768	2 862	0,094	0,000	0,000	2 862	0,000	2 862	0,000	0,000							
2.1.3	Коммерческий учет электроэнергии	26 972	26 972	26 228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 972	26 228	26 228	26 228	26 228	26 228	0,744							
2.1.3.1	Система учета РЭУ Создание подстанции ИИК Установка дачных приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТЭС" на жилые дома частного сектора	26 972	26 972	26 228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 972	26 228	26 228	26 228	26 228	26 228	0,744							
2.1.4	Стоимость распределительных трансформаторных пунктов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							



Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
Директор по финансам и экономике АО "ТЭС"
Грашина Л.В.

Итого: 2018 года
М.П.

