



Утверждено
Директор по финансам и экономике АО "ТЭС"
Трашнина Л.В.
(подпись)
"14" февраля 2019 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2018 г., млн. рублей с НДС (12 месяцев 2018 года)

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток по результатам отчетного периода *			Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	млн. рублей	%	в том числе за счет				
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт							план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО	346,815	346,815	34,333	34,333	103,892	102,097	95,521	97,511	113,069	104,211	338,153	94,341	338,801	122,095	8,663						
I	Техническое перевооружение и реконструкция	234,531	234,531	25,639	25,639	88,359	87,775	61,331	68,541	59,202	46,271	228,226	36,400	228,859	64,146	6,305						
I.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	84,015	84,015	0,000	0,000	20,889	20,889	30,197	30,197	25,006	27,166	78,252	27,166	78,921	35,474	5,763						
I.1.1.	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	4,683	4,683	0,000	0,000	0,000	0,000	4,683	1,919	0,000	2,259	4,178	2,259	4,179	4,179	0,505						
I.1.1.1.	Замена дежурного трансформатора в РП 48	1,922	1,922	0,000	0,000	0,000	0,000	1,922	1,919	0,000	0,000	1,919	0,000	1,920	1,920	0,003						
I.1.1.1.4.	Замена вторичных цепей РЗА в существующих камерах КСО РП 38н	2,761	2,761	0,000	0,000	0,000	0,000	2,761	0,000	0,000	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	0,502						
I.1.2.	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	34,252	34,252	0,000	0,000	0,000	0,000	16,792	17,445	17,460	13,670	31,115	13,670	31,369	20,057	3,137						
I.1.2.7.	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однодольной ТП 142	13,942	13,942	0,000	0,000	0,000	0,000	13,942	6,386	0,000	6,038	12,425	6,038	12,425	12,425	1,517						
I.1.2.8.	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однодольной ТП 186 ст.	8,572	8,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,572	7,632	7,632	7,632	7,632	7,632	0,940						
I.1.2.10.	Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЦСР-1 на ШО-70 в ТП 713	0,566	0,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,566	0,555	0,000	0,000	0,555	0,000	0,557	0,000	0,011						
I.1.2.15.	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен ТП 78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
I.1.2.16.	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ШО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 1	0,334	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,334	0,326	0,000	0,000	0,326	0,000	0,329	0,000	0,008						
I.1.2.17.	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ШО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 557	0,629	0,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,629	0,366	0,000	0,000	0,366	0,000	0,369	0,000	0,263						
I.1.2.18.	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ШО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 701	0,660	0,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660	0,667	0,000	0,000	0,667	0,000	0,670	0,000	-0,007						
I.1.2.19.	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ШО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 4	0,293	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,293	0,285	0,000	0,000	0,285	0,000	0,288	0,000	0,008						

